



MUNICÍPIO DE CAICÓ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Av. Cel. Martiniano, 993, Centro - Caicó/RN

CNPJ: 08.096.570/0001-39

OBRA: REFORMA NA PRAÇA DOM JOSÉ DELGADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONVENIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELAS							
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.852,25	1,50	R\$ 2.399,42	41,00%	R\$ 1.170,45	20,00%	R\$ 0,00		R\$ 2.282,38	39,00%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 816,63	0,21	R\$ 816,63	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.0	QUIOSQUES	R\$ -	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 0,00	30,00%
4.0	PISOS E BASES	R\$ 268.676,21	68,90	R\$ 107.470,48	40,00%	R\$ 80.602,86	30,00%	R\$ 80.602,86	30,00%	R\$ 0,00	
5.0	REVESTIMENTOS	R\$ 10.381,91	2,66	R\$ 2.595,48	25,00%	R\$ 7.786,43	75,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6.0	ALVENARIA	R\$ 8.131,28	2,09	R\$ 4.065,64	50,00%	R\$ 4.065,64	50,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
7.0	PINTURA	R\$ 15.605,95	4,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 15.605,95	100,00%
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 80.499,56	20,64	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 80.499,56	100,00%
TOTAL DO CONVENIO		R\$ 389.963,79	100,00	R\$ 117.347,65	30,09%	R\$ 93.625,39	24,01%	R\$ 80.602,86	20,67%	R\$ 98.387,89	25,23%
				%acumulado	30,09%		54,10%		74,77%		100,00%

Caicó/RN, 30 de MAIO de 2017

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONTRAPARTIDA MUNICIPIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELAS							
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
3.0	QUIOSQUES	R\$ 139.372,18	95,59%	R\$ 0,00		R\$ 41.811,65	30,00%	R\$ 55.748,87	40,00%	R\$ 41.811,65	30,00%
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 6.433,57	4,41%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.433,57	100,00%	R\$ 0,00	
TOTAL DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO		R\$ 145.805,75	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 41.811,65	28,68%	R\$ 62.182,44	42,65%	R\$ 41.811,65	28,68%
				%acumulado	0,00%		28,68%		71,32%		100,00%

CAICÓ, 30 DE MAIO DE 2017

Engenheiro Civil
Nailton Teixeira de Araújo
CREA: 211169226-3