



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE CAICÓ – CNPJ Nº 08.096.570/0001-39  
Avenida Coronel Martinino, n. 993, Centro – Caicó/RN

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Obra:** Conclusão da Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Paulo VI

**Local:** Rua Francisco dos Santos, Paulo VI, Caicó/RN

**Data de Elaboração:** 26/09/2019

**Base:** SINAPI RN - MAIO/2019

**BDI Calculado:** 21,38%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PAULO VI - NÃO DESONERADO												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELAS								
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.456,70	1,84	R\$ 2.456,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
2.1	PORTAS	R\$ 11.395,65	8,54	R\$ 5.697,83	50,00%	R\$ 5.697,83	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
2.2	JANELAS	R\$ 4.988,06	3,74	R\$ 2.494,03	50,00%	R\$ 2.494,03	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
3.1	COBERTURA	R\$ 196,47	0,15	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 196,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
4.1	REVESTIMENTO	R\$ 1.110,52	0,83	R\$ 1.110,52	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
4.2	FORRO	R\$ 116,65	0,09	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 116,65	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
5.1	PISO	R\$ 15.820,04	11,85	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.164,01	20,00%	R\$ 6.328,02	40,00%	R\$ 6.328,02	40,00%	100,00%
6.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 35.363,03	26,49	R\$ 7.072,61	20,00%	R\$ 21.217,82	60,00%	R\$ 7.072,61	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
6.2	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.002,16	0,75	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.002,16	100,00%	100,00%
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS/ LÓGICA	R\$ 4.648,01	3,48	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.394,40	30,00%	R\$ 2.788,81	60,00%	R\$ 464,80	10,00%	100,00%
7.1	PINTURA	R\$ 15.856,13	11,88	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.342,45	40,00%	R\$ 9.513,68	60,00%	100,00%
8.1	DIVERSOS	R\$ 591,86	0,44	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 591,86	100,00%	100,00%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA CONSTRUÇÃO DE RAMPA E ESCADA DE ACESSIBILIDADE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PAULO VI - NÃO DESONERADO												
1.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.445,01	1,08	R\$ 867,01	60,00%	R\$ 578,00	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%

2.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	R\$ 4.395,79	3,29	R\$ 4.395,79	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
2.2	VIGA BALDRAME	R\$ 3.586,57	2,69	R\$ 3.586,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
3.1	VIGA CENTRAL	R\$ 2.298,51	1,72	R\$ 2.298,51	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
3.2	VIGA SUPERIOR	R\$ 2.641,10	1,98	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.641,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
3.3	PILARES	R\$ 2.055,60	1,54	R\$ 1.233,36	60,00%	R\$ 822,24	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
4.0	ELEVAÇÃO	R\$ 5.169,24	3,87	R\$ 3.101,54	60,00%	R\$ 2.067,70	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
5.0	REVESTIMENTO	R\$ 1.327,77	0,99	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.327,77	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
6.0	PISO	R\$ 5.706,63	4,28	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.706,63	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
7.0	PINTURA	R\$ 708,56	0,53	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 708,56	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
8.0	DIVERSOS	R\$ 10.594,25	7,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.594,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 133.474,31</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 34.314,46</b>	<b>25,71%</b>	<b>R\$ 58.610,80</b>	<b>43,91%</b>	<b>R\$ 22.648,53</b>	<b>16,97%</b>	<b>R\$ 17.900,52</b>	<b>13,41%</b>	<b>100,00%</b>
					<b>25,71%</b>		<b>69,62%</b>		<b>86,59%</b>		<b>100,00%</b>	

---

Engenheiro Civil  
Paulo Samuel Cavalcanti de Queiroz  
CREA: 210046297-0

---