



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN
CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro
CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CENTRO OBSTÉTRICO - HOSPITAL DO SERIDÓ, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN
LOCAL: PRAÇA JOSÉ DE MEDEIROS, 1167, PARAÍBA - CAICÓ/RN
DATA: NOVEMBRO DE 2023
DATA BASE: SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:58:07, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/10/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA: 09/2023.

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 4)

Atividade	Dias	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
REFORMA DO CENTRO OBSTÉTRICO - ...	109	R\$ 0,00				
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	8	R\$ 2.908,39	R\$ 2.908,39			
2. DEMOLIÇÃO E RETIRADA	12	R\$ 12.953,41	R\$ 12.953,41			
3. ESTRUTURAS	13	R\$ 8.273,90	R\$ 8.273,90			
4. ALVENARIA	17	R\$ 17.104,08	R\$ 4.024,49	R\$ 13.079,59		
5. ESQUADRIAS	24	R\$ 82.559,01		R\$ 68.799,18	R\$ 13.759,84	
6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9	R\$ 6.293,25		R\$ 6.293,25		
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10	R\$ 38.038,47		R\$ 38.038,47		
8. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10	R\$ 11.782,04	R\$ 4.712,82	R\$ 7.069,22		
9. REVESTIMENTO DE PAREDE	30	R\$ 31.298,16			R\$ 22.951,98	R\$ 8.346,18
10. REVESTIMENTO DE TETO	18	R\$ 13.025,84			R\$ 7.236,58	R\$ 5.789,26
11. REVESTIMENTO DE PISO	20	R\$ 33.168,08			R\$ 23.217,66	R\$ 9.950,42
12. PINTURA	21	R\$ 15.419,08				R\$ 15.419,08
13. BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E AC...	14	R\$ 65.117,34				R\$ 65.117,34
14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16	R\$ 3.342,14				R\$ 3.342,14
15. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	109	R\$ 7.277,12	R\$ 1.201,73	R\$ 2.069,64	R\$ 2.069,64	R\$ 1.936,11

Pagamento mensal	R\$ 34.074,74 9,78 %	R\$ 135.349,35 38,83 %	R\$ 69.235,70 19,86 %	R\$ 109.900,53 31,53 %
Pagamentos acumulados	R\$ 34.074,74 9,78 %	R\$ 169.424,09 48,61 %	R\$ 238.659,79 68,47 %	R\$ 348.560,32 100,00 %


Ana Sulamita Bezerra da Silva
Engenheira Civil
CREA 211.838.612-5