




MUNICÍPIO DE CAICÓ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Av. Cel. Martiniano, 993, Centro - Caicó/RN  
CNPJ: 08.096.570/0001-39

OBRA

Pavimentação de diversas ruas do município de Caicó/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										180 DIAS	%	TOTAL
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%			
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.349,21	0,05	R\$ 2.349,21	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
2.0	LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 31.402,73	0,62	R\$ 6.280,55	20,00%	R\$ 6.280,55	20,00%	R\$ 6.280,55	20,00%	R\$ 6.280,55	20,00%	R\$ 6.280,55	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 97.328,54	1,93	R\$ 9.732,85	10,00%	R\$ 19.465,71	20,00%	R\$ 19.465,71	20,00%	R\$ 19.465,71	20,00%	R\$ 19.465,71	20,00%	R\$ 9.732,85	10,00%	100,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.407.162,95	87,41	R\$ 440.716,30	10,00%	R\$ 881.432,59	20,00%	R\$ 881.432,59	20,00%	R\$ 881.432,59	20,00%	R\$ 881.432,59	20,00%	R\$ 440.716,30	10,00%	100,00%
5.0	PASSEIO PARA PEDESTRES	R\$ 483.582,10	9,59	R\$ 24.179,11	5,00%	R\$ 48.358,21	10,00%	R\$ 72.537,32	15,00%	R\$ 120.895,53	25,00%	R\$ 120.895,53	25,00%	R\$ 96.716,42	20,00%	100,00%
6.0	PINTURA	R\$ 20.084,36	0,40	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.012,65	15,00%	R\$ 5.021,09	25,00%	R\$ 5.021,09	25,00%	R\$ 7.029,53	35,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 5.041.909,89	100,00	R\$ 483.256,01	9,58%	R\$ 965.537,05	19,15%	R\$ 982.728,81	19,49%	R\$ 1.033.095,46	20,43%	R\$ 1.033.095,46	20,49%	R\$ 554.195,10	10,99%	R\$5.041.909,89

Caicó/RN, 16 de Maio de 2019

  
Paulo Samuel Cavalcanti de Queiroz  
Engenheiro Civil - CREA 210046297-0  
Mat.: 1.15192

Engenheiro Civil  
Paulo Samuel Cavalcanti de Queiroz  
CREA: 210046297-0