



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1.066.856-09/2019	890279/2019	MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/21	2 10/21	3 11/21	4 12/21	5 01/22	6 02/22	7 03/22	8 04/22	9 05/22	10 06/22	11 07/22
1.	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO	290,000.00	% Período:	21.16%	31.92%	46.92%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,117.67	% Período:	21.16%	31.92%	46.92%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,310.15	% Período:	100.00%										
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	2,778.48	% Período:	100.00%										
1.4.	FUNDAÇÕES	9,228.42	% Período:	100.00%										
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	983.82	% Período:	100.00%										
1.6.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	11,317.85	% Período:	100.00%										
1.7.	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA DO	60,900.37	% Período:		100.00%									
1.8.	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO	132,255.65	% Período:			100.00%								
1.9.	MONUMENTO HORIZONTAL	21,756.23	% Período:		100.00%									
1.10.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	26,024.32	% Período:	100.00%										
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,327.04	% Período:		100.00%									
<b>Total: R\$ 290000.000</b>				%:	21.16%	31.92%	46.92%							
				Repasse:	60,620.09	91,457.71	134,422.20							
				Contrapartida:	740.56	1,117.28	1,642.16							
				Outros:	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>61,360.65</b>	<b>92,574.99</b>	<b>136,064.36</b>							
				%:	21.16%	53.08%	100.00%							
				Repasse:	60,620.09	152,077.80	286,500.00							
				Contrapartida:	740.56	1,857.84	3,500.00							
				Outros:	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>61,360.65</b>	<b>153,935.64</b>	<b>290,000.00</b>							

CAICÓ - RN  
Local

terça-feira, 9 de março de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO  
CREA/CAU: 211.825.494-6  
ART/RRT: RN20210397529