



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1020457-86/2014	Nº SICONV 809849	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CAICÓ	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E RECAPEAMEN
--------------------------------	---------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00	
1.	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM D	5,289,010.82	% Período:	20.36%	25.70%	14.79%	8.58%	30.57%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26,356.05	% Período:	20.36%	25.70%	14.79%	8.58%	30.57%							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	5,126,927.99	% Período:	20.33%	25.74%	14.75%	8.37%	30.81%							
1.3.	SINALIZAÇÃO	135,726.78	% Período:	21.57%	23.97%	16.32%	16.45%	21.69%							
Total: R\$ 5289010.82000				%:	20.36%	25.70%	14.79%	8.58%	30.57%						
Período:				Repassse:	1,006,457.29	1,270,300.26	731,356.85	424,079.25	1,511,406.35						
				Contrapartida:	70,321.47	88,756.27	51,100.12	29,630.54	105,602.42						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	1,076,778.77	1,359,056.52	782,456.96	453,709.80	1,617,008.77						
				%:	20.36%	46.05%	60.85%	69.43%	100.00%						
Acumulado:				Repassse:	1,006,457.29	2,276,757.55	3,008,114.40	3,432,193.65	4,943,600.00						
				Contrapartida:	70,321.47	159,077.74	210,177.86	239,808.40	345,410.82						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	1,076,778.77	2,435,835.29	3,218,292.25	3,672,002.05	5,289,010.82						

CAICÓ/RN

Local

sexta-feira, 25 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

CREA/CAU: 211.825.494-6

ART/RRT: RN20210418708