



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAICÓ	Nº OPERAÇÃO 1.053.278-88/2018	Nº SICONV 865802	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO
APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF CAICÓ/RN		REPASSE 270.476,19	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 144.361,32	OGU Nº RRE 2
				414.837,51	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: nov-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 1.908,01
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BMI / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVE	Licitado / Em Execução	3504,59	m²	070/2021	2	394.000,00	68.352,60	68.345,63	136.698,23	34,69%
2.	Pavimentação ENCERRADA - CTEF CONS	Concluído	277,61	m²	040/2020	1	18.929,50	18.929,50	-	18.929,50	100,00%
					(%)		(100,00%)	(21,14%)	(16,55%)	(37,69%)	
					Repasse		270.476,19	61.251,41	43.911,30	105.162,71	
					Contrapartida		142.453,31	26.030,69	24.434,33	50.465,02	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		412.929,50	87.282,10	68.345,63	155.627,73	37,69%

Acumulado Anterior: 21,14%

Observações:

CAICÓ/RN

Local

sexta-feira, 5 de novembro de 2021

Data

Representante Tomador
Nome: JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Rafaela Rithelly de Paiva Oliveira
Engenheira Civil

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: RAFAELA RITHELLEY DE
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 211.978.175-3
ART/RTT: RN20220473640

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: