



## MUNICÍPIO DE CAICÓ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Av. Cel. Martiniano, 993, Centro - Caicó/RN

CNPJ: 08.096.570/0001-39

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SOLEDADE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELAS							
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.145,93	7,31	R\$ 20.145,93	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 15.174,95	5,50	R\$ 15.174,95	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.0	ALVENARIA	R\$ 17.608,68	6,39	R\$ 17.608,68	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4.0	PISOS E BASES	R\$ 133.418,94	48,39	R\$ 13.341,89	10,00%	R\$ 93.393,26	70,00%	R\$ 26.683,79	20,00%	R\$ 0,00	
5.0	REVESTIMENTOS	R\$ 3.652,32	1,32	R\$ 0,00		R\$ 3.652,32	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.759,30	4,99	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.879,65	50,00%	R\$ 6.879,65	50,00%
7.0	PINTURA	R\$ 1.201,97	0,44	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.201,97	100,00%	R\$ 0,00	
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 70.756,67	25,66	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 21.227,00	30,00%	R\$ 49.529,67	70,00%
<b>TOTAL</b>		R\$ 275.718,76	100,00	R\$ 66.271,45	24,04%	R\$ 97.045,58	35,20%	R\$ 55.992,41	20,31%	R\$ 56.409,32	20,46%
				%acumulado	24,04%		59,23%		79,54%		100,00%

Caicó/RN, 02 de MAIO de 2017

Engenheiro Civil  
Nailton Teixeira de Araújo  
CREA: 211169226-3