



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO JOÃO PAULO II NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

LOCAL: CHILON HERÁCLITUS DE ARAÚJO, SN, JOÃO PAULO II, CAICÓ - RN

DATA: DEZEMBRO DE 2023

DATA BASE: SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 00:00:39, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/09/2023
- BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MES DE COLETA 08/2023.

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 3)

Atividade	Dias	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRR...	88	R\$ 0,00			
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	88	R\$ 12.007,23	R\$ 3.820,48	R\$ 4.229,82	R\$ 3.956,93
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	13	R\$ 4.577,43	R\$ 4.577,43		
3. MOVIMENTO DE TERRA	12	R\$ 45.010,24	R\$ 45.010,24		
4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	23	R\$ 68.198,87	R\$ 47.442,69	R\$ 20.756,18	
5. IMPERMEABILIZAÇÃO	7	R\$ 7.405,80	R\$ 7.405,80		
6. ALVENARIA	12	R\$ 36.749,51		R\$ 36.749,51	
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15	R\$ 81.341,55		R\$ 81.341,55	
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15	R\$ 17.229,72		R\$ 17.229,72	
9. REVESTIMENTO DE PAREDE	13	R\$ 23.040,73		R\$ 23.040,73	
10. REVESTIMENTO DE TETO E COBERT...	12	R\$ 15.471,13		R\$ 11.603,35	R\$ 3.867,78
11. REVESTIMENTO DE PISO	14	R\$ 110.225,55		R\$ 70.859,28	R\$ 39.366,27
12. ESQUADRIAS	7	R\$ 6.121,19		R\$ 6.121,19	
13. PINTURA	13	R\$ 6.170,04			R\$ 6.170,04
14. BANCADAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	15	R\$ 6.824,30			R\$ 6.824,30
15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15	R\$ 63.620,63			R\$ 63.620,63

Pagamento mensal	R\$ 108.256,64 21,48 %	R\$ 271.931,33 53,96 %	R\$ 123.805,95 24,56 %
Pagamentos acumulados	R\$ 108.256,64 21,48 %	R\$ 380.187,97 75,44 %	R\$ 503.993,92 100,00 %


Rafaela Rithelly de Paiva Oliveira
Engenheira Civil
CREA. 211.978 175-3