



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRITO DE LAJINHAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

LOCAL: DISTRITO DE LAJINHAS, CAICÓ - RN

DATA: DEZEMBRO DE 2023

DATA BASE: SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 14/12/2023 00:03:00, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/12/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MES DE COLETA 11/2023.

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 2)

Atividade	Dias	Valor período	Mês 1	Mês 2
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRI...	54	R\$ 0,00		
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	54	R\$ 8.004,82	R\$ 4.595,36	R\$ 3.409,46
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	5	R\$ 3.422,46	R\$ 3.422,46	
3. MOVIMENTO DE TERRA	2	R\$ 3.341,43	R\$ 3.341,43	
4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7	R\$ 22.967,87	R\$ 22.967,87	
5. IMPERMEABILIZAÇÃO	2	R\$ 1.903,61	R\$ 1.903,61	
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12	R\$ 33.926,65	R\$ 33.926,65	
7. REVESTIMENTO DE PISO	17	R\$ 132.043,54	R\$ 77.672,67	R\$ 54.370,87
8. CARAMANCHÃO	10	R\$ 11.101,05		R\$ 11.101,05
9. PINTURA	7	R\$ 17.572,46		R\$ 17.572,46
10. EQUIPAMENTOS ACADEMIA DA SAÚ...	4	R\$ 31.377,60		R\$ 31.377,60
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5	R\$ 38.116,04		R\$ 38.116,04

Pagamento mensal	R\$ 147.830,05 48,66 %	R\$ 155.947,48 51,34 %
Pagamentos acumulados	R\$ 147.830,05 48,66 %	R\$ 303.777,53 100,00 %

Ana Sulamita Bezerra da Silva
Engenheira Civil
CREA 211.838.612-5