



MUNICÍPIO DE CAICÓ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Av. Cel. Martiniano, 993, Centro - Caicó/RN

CNPJ: 08.096.570/0001-39

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA DOM JOSÉ DELGADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELAS					
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.220,94	6,41	R\$ 6.220,94	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 13.743,77	14,16	R\$ 13.743,77	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.0	ALVENARIA	R\$ 10.230,04	10,54	R\$ 2.046,01	20,00%	R\$ 8.184,03	80,00%	R\$ 0,00	
4.0	PISOS E BASES	R\$ 19.593,97	20,19	R\$ 3.918,79	20,00%	R\$ 15.675,18	80,00%	R\$ 0,00	
5.0	REVESTIMENTOS	R\$ 8.005,86	8,25	R\$ 0,00		R\$ 4.002,93	50,00%	R\$ 4.002,93	50,00%
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 3.179,44	3,28	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.179,44	100,00%
7.0	COBERTURA	R\$ 6.530,91	6,73	R\$ 0,00		R\$ 3.265,46	50,00%	R\$ 3.265,46	50,00%
8.0	INSTALAÇÕES	R\$ 16.389,90	16,89	R\$ 4.916,97	30,00%	R\$ 8.194,95	50,00%	R\$ 3.277,98	20,00%
9.0	PINTURA	R\$ 1.242,26	1,28	R\$ 0,00		R\$ 248,45	20,00%	R\$ 993,81	80,00%
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 11.891,86	12,26	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.891,86	100,00%
TOTAL		R\$ 97.028,95	100,00	R\$ 30.846,48	31,79%	R\$ 39.571,00	40,78%	R\$ 26.611,47	27,43%
				%acumulado	31,79%		72,57%		100,00%

Caicó/RN, 02 de Março de 2017

Engenheiro Civil
Nailton Teixeira de Araújo
CREA: 211169226-3