



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CAICÓ
CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

Obra: Construção da unidade do polo da Academia da Saude na Praça Dom José Delgado

Local: Bairro Paraiba / Caicó-RN

Data: Novembro/2015

POLO DE ACADEMIA DA SAUDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	%	PARCELAS					
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.079,64	7,04	8.063,71	80,00	2.015,93	20,00	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.425,34	3,09	4.425,34	100,00	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	6.853,63	4,79	6.853,63	100,00	-	-	-	-
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	15.614,02	10,90	12.491,22	80,00	3.122,80	20,00	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	503,60	0,35	-	-	503,60	100,00	-	-
6	PAREDES E PAINÉIS	13.527,90	9,45	5.411,16	40,00	8.116,74	60,00	-	-
7	COBERTURA	22.337,18	15,60	4.467,44	20,00	8.934,87	40,00	8.934,87	40,00
8	REVESTIMENTOS	13.695,08	9,56	-	-	6.847,54	50,00	6.847,54	50,00
9	PISO	21.228,72	14,82	-	-	8.491,49	40,00	12.737,23	60,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	16.615,30	11,60	3.323,06	20,00	6.646,12	40,00	6.646,12	40,00
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	5.056,10	3,53	1.011,22	20,00	2.022,44	40,00	2.022,44	40,00
12	PINTURA	10.742,50	7,50	-	-	3.222,75	30,00	7.519,75	70,00
13	SERVIÇOS DIVERSOS	2.543,20	1,78	-	-	-	-	2.543,20	100,00
TOTAL		143.222,21	100,00	46.046,77	-	49.924,28	-	47.251,15	-

José Humberto Dantas de Medeiros
Eng^o Civil - Crea 2102449912