




MUNICÍPIO DE CAICÓ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Av. Cel. Martiniano, 993, Centro, Caicó/RN
CNPJ: 08.096.570/0001-39



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Academia Popular, Modalidade Intermediária

ENDEREÇO: Rua Leocádia Maria de Brito, s/n, Boa Passagem, Caicó/RN

DATA: 19/02/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.639,70	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		2.639,70	100%
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	27.560,25	70%	11.811,53	30%	0,00		0,00		0,00		39.371,78	100%
3.0	ALVENARIA	6.785,18	50%	6.785,18	50%	0,00		0,00		0,00		13.570,36	100%
4.0	PISOS E BASES	0,00		11.124,27	50%	11.124,26	50%	0,00		0,00		22.248,53	100%
5.0	REVESTIMENTO	0,00		0,00		2.284,98	30%	5.331,63	70%			7.616,61	100%
6.0	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		1.451,54	50%	1.451,54	50%	2.903,08	100%
7.0	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		6.186,44	100%	6.186,44	100%
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00		0,00		2.601,82	50%	2.601,82	50%	6.159,37	50%	5.203,64	100%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		6.159,37	50%	6.159,37	50%	12.318,74	100%
10.0	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		1.431,31	100%	1.431,31	100%
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00		0,00		0,00		0,00		25.637,95	100%	25.637,95	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		36.985,13	27%	29.720,98	21%	16.011,06	12%	15.544,36	11%	40.866,61	29%	139.128,14	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		36.985,13	27%	66.706,11	48%	82.717,17	59%	98.261,53	71%	139.128,14	100%	139.128,14	100%

Responsável Técnico


ANSELMO GUILHERME DE A. FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 211712377-5