



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CAICÓ
CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

Obra: Ruas Julia Teixeira, Dr. Aladim Trecho II, Dr. Aladim Trecho I, Getulio Vargas, Trecho da rua Tereza Medeiros com o trecho da rua Dr. Ortulano, Dr. Ortulano, Stenio Aladin, José Maria Gonçalves Vale, Irã Santos e Daniel Diniz

Local:Diversos Bairros / Caicó-RN

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO PELO METODO CONVENCIONAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	%	PARCELAS					
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4 933,24	0,81	2 959,94	60,00	986,65	20,00	986,65	20,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	41 509,83	6,80	24 905,90	60,00	8 301,97	20,00	8 301,97	20,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	454 328,35	74,39	136 298,51	30,00	159 014,92	35,00	159 014,92	35,00
4	PINTURA	1 682,35	0,28	504,71	30,00	504,71	30,00	672,94	40,00
5	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	108 294,39	17,73	32 488,32	30,00	32 488,32	30,00	43 317,76	40,00
TOTAL		610 748,16	100,00	197 157,37	-	201 296,56	-	212 294,23	-

Caicó(RN) 27 DE ABRIL 2015

José Humberto Dantas de Medeiros
Engº Civil - Crea 2102449912