



MUNICÍPIO DE CAICO - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Av. Cel. Martiniano, 993, Centro, Caicó/RN
CNPJ: 08.096.570/0001-39




PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:	Academia Popular, Modalidade Intermediária	DATA: 19/02/2019
ENDEREÇO:	Rua Francisco Godofredo Fernandes, s/n, Castelo Branco, Caicó/RN	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		R\$	%		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,639.70	100%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,639.70	100%
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	17,219.59	70%	7,379.82	30%	0.00		0.00		0.00		0.00		24,599.41	100%
3.0	ALVENARIA	4,243.88	50%	4,243.88	50%	0.00		0.00		0.00		0.00		8,487.75	100%
4.0	PISOS E BASES	0.00		10,466.55	50%	10,466.55	50%	0.00		0.00		0.00		20,933.10	100%
5.0	REVESTIMENTO	0.00		0.00		2,284.98	30%	5,331.63	70%	0.00		0.00		7,616.61	100%
6.0	ESQUADRIAS	0.00		0.00		0.00		1,451.54	50%	1,451.54	50%	0.00		2,903.08	100%
7.0	COBERTURA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6,186.44	100%	6,186.44	100%
8.0	INSTALAÇÕES	0.00		0.00		2,601.82	50%	2,601.82	50%	0.00		0.00		5,203.64	100%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0.00		0.00		0.00		6,204.92	50%	6,204.92	50%	0.00		12,409.84	100%
10.0	PINTURA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,431.31	100%	1,431.31	100%
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		22,508.71	100%	22,508.71	100%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	24,103.16	21%	22,090.25	19%	15,353.35	13%	15,589.91	14%	37,782.92	33%	114,919.59	100%		
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	24,103.16	21%	46,193.41	40%	61,546.76	54%	77,136.67	67%	114,919.59	100%				

Responsável Técnico


ANSELMO GUILHERME DE A. FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 211712377-5